Plungės rajono savivaldybės
administracija
Gauta
2018-09-10 Nr. Ag-5240

**DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ PASIRENGIMO CENTRALIZUOTAM ŠILUMOS TIEKIMUI**

2018 – 2019 m. pasiruošimą šildymo sezonui UAB „Plungės šilumos tinklai“ vykdo ir jau įvykdė pagal bendrovės generalinio direktoriaus suderintus planus-grafikus (pridedama 8 lapai), kurie sudaromi pasibaigus praėjusiam šildymo sezonui, įvertinant praėjusiame sezone iškilusias problemas, gedimus ir kt. situacijas.

Priminsime, kad bendrovė eksploatuoja V. Mačernio katilinę Nr. 1, (kuras-g. dujos); Lentpjūvės katilinę Nr. 2 (kuras-medžio skiedros (biokuras); Vėjo g. katilinę, kūrenamą g. dujomis bei 11 kaimo katilinių, iš kurių 4-ios kūrenamos biokuru, 4-ios pjuvenų granulėmis, 1-a g. dujomis, 1-a skystu kuru, 1-a suskystintos dujos. Visuose objektuose pasiruošimo darbai yra įvykdyti (žiūrėti planus-grafikus).

UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuoja 26 kilometrus šilumos tiekimo trasų. Planuota suremontuoti (ir suremontuota) 386 m. .

UAB „Plungės šilumos tinklai“ vykdo 144 centralizuotai šildomų Plungės miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. 2018 m. rugsėjo 1d. dienai 144 namų šildymo ir karšto vandens sistemos pilnai paruoštos naujam šildymo sezonui. Atlikti 144 namų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai. Pagal sudarytą grafiką išplautos 18 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos (plaunama vieną kartą per 4 metus), išplauta 36 karšto vandens šilumokaičių, patikrintas 129 karšto vandens šilumokaičių sandarumas. Atlikta visų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir įvadinių manometrų metrologinė patikra. Atkurta vidaus šildymo sistemų vamzdynų izoliacija visuose daugiabučiuose namuose. Atlikta eilė kitų smulkių darbų, tokių kaip filtrų ir purvo rinktuvų plovimas ir valymas, oro išleidimo ventilių butuose keitimas, šilumos punktų sklendžių ir ventilių apžiūra, jų riebokšlių paveržimas, paprastasis remontas. Sutvarkyta visa reikiama dokumentacija, užpildyti parengties šildymo sezonui aktai ir pateikti pasirašyti namų administratoriams arba bendrijų pirmininkams.

Kaip ir kiekvienais metais šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas vangiai vyksta biudžetinėse ir verslo įmonėse, kurios už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atsakingos pačios. Šiai dienai parengties šildymo sezonui aktus į Plungės šilumos tinklus pristatė tik apie 5%.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ patikina, kad ateinantį 2018-2019 m. šildymo sezoną šilumos tiekimas bus patikimas, o iškilę klausimai sprendžiami operatyviai.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ l.e.p. direktorius R.Luotė
2018-09-10

# PASIRUOŠIM ŠILDYMO SEZONUI

# 2018-2019M

# PLANAI

TVIRTINU;
UAB,,Plungės šilumos tinklai''
l.e. direktoriaus pareigas Romas Luotė
2018.05.08

KATILINIŲ ELEKTROS DARBŲ IRKONTROLĖS MATAVIMO PRIETAISŲ GRUPĖS,
MATAVIMO PRIETAISŲ REMONTAS,PATIKRA, PROFILAKTIKŲ
REMONTO DARBŲ , PASIRUOŠIMO : 2018-2019 šildymo sezonui

PLANAS - GRAFIKAS

| Eil.nr. | Darbų pavadinimas | Planuojama atlikimo data | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katilinė nr.1 el.įrenginių profilaktika ir remontas kmp remontas ,tiktinimas | 2018,07.10-17 | Paulius Mažeika | |
| 2 | Katilinė nr.: 2 el.įrenginių profilaktika ir remontas kmp remontas ,tiktinimas | 2018.07.3-7 | Paulius Mažeika | |
| 3 | Ž. Kalvarijos katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018,05.8-11 | Paulius Mažeika | |
| 4 | Alsėdžių mok. Katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2017805.16-20 | Paulius Mažeika | |
| 5 | Šateikių katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018.05.22-25 | Paulius Mažeika | |
| 6 | Stanelių katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018.06.5-6 | Paullus Mažeika | |
| 7 | Stalgėnų katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 20178.06.12-13 | Paulius Mažeika | |
| 8 | Kulių katilie el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018.06.20-21 | Paulius Mažeika | |
| 9 | Vėjo gv. Katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018.0711-12 | Paulius Mažeika | |
| 10 | Platelių katilinė el.įrenginių profilaktika,remontas kmp remontas tikrinimas | 2018.07.18-19 | Paulius Mažeika | |

Parengė; el. darbų ir kmp grupės viršininkas Paulius Mažeika

Tvirtinu:
UAB "Plungės šilumos tinklai"
L.e.p. Generalinis direktorius
Romas Luotė
2018 m. gegužės mėn. 8 d.

UAB "Plungės šilumos tinklai"

Pasiruošimo 2018 - 19 m. šildymo sezonui darbų planas - grafikas

| Katilinė | Darbų pavadinimas | Planuojama atlikti iki | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| Stanelių katilinė | VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 apžiūra ir remontas | 2018-06-15 | S.Stankus | |
| Alsėdžių katilinė | Kuro transporterio remontas | 2018-05-16 | S.Stankus | |
| | VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 apžiūra ir remontas | 2018-05-17 | S.Stankus | |
| Alsėdžių se. katilinė | VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 apžiūra ir profilaktika | 2018-06-02 | S.Stankus | |
| Žem. Kalvarijos katilinė | Ekonomaizerio apžiūra ir remontas | 2018-05-10 | S.Stankus | |
| | Transporterių remontas | 2018-05-11 | S.Stankus | |
| | VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 apžiūra ir remontas | 2018-06-14 | S.Stankus | |
| | Kuro padavimo hidrostotelės profilaktika | 2018-06-15 | S.Stankus | |
| Žem. Kalvarijos ambulat. katilinė | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-06-16 | S.Stankus | |
| Platelių katilinė | VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 apžiūra ir remontas | 2018-08-16 | S.Stankus | |
| Šateikių katilinė | Transporterių remontas | 2018-05-01 | S.Stankus | |
| | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-07-02 | S.Stankus | |
| Stalgėnų katilinė | Transporterių remontas | 2018-05-20 | S.Stankus | |
| | Stogo remontas | 2018-05-21 | S.Stankus | |
| | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-05-22 | S.Stankus | |
| Vėjo g. katilinė | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-09-07 | S.Stankus | |
| Prūsalių katilinė | Stogo rempntas | 2018-09-01 | S.Stankus | |
| | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-09-02 | S.Stankus | |
| Gegrėnų katilinė | VŠK apžiūra ir profilaktika | 2018-09-03 | S.Stankus | |
| Kulių katilinė | VŠK Nr.1 ir Nr.2 apžiūra ir profilaktika | 2018-09-04 | S.Stankus | |

Paruošė:
remonto gr viršininkas Saulius Stankus

Tvirtinu:
UAB "Plungės šilumos tinklai"
L.e.p. Generalinis direktorius
Romas Luotė
2018 m. gegužės mėn. 9 d.

UAB "Plungės šilumos tinklai"

# REMONTO GRUPĖS

## Pasiruošimo 2018 - 19 m. m. šildymo sezonui darbų planas - grafikas

| Katilinė | Darbų pavadinimas | Planuojama atlikti iki | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| Katilinė Nr.1 | Šiluminės kameros remontas prie suaugusių mokyklos | 2018-06-01 | S.Stankus | |
| Katilinė Nr.2 | Stoties 10 įvado pakeitimas | 2018-06-01 | S.Stankus | / |
| Katilinė Nr.2 | Šiluminės trasos įvado ketimas prie D.G 43 | 2018-06-30 | S.Stankus | - |
| Žem. Kalvarijos katilinė | Ekonomaizerio apžiūra ir remontas | 2018-05-10 | S.Stankus | |
| | Tinklo siurblio montavimas | 2018-05-30 | S.Stankus | |
| | Transporterių remontas | 2018-05-11 | S.Stankus | |
| Katilinė Nr.2 | ŠT remontas nuo 2KV12-2 iki Laisvės al19 | 2018-08-30 | S.Stankus | / |
| Katilinė Nr.1 | ŠT remonta sJ.T Vaizganto g prie Maxima | 2018-07-30 | S.Stankus | / |
| Katilinė Nr.2 | ŠT sandarumo bandymai | 2018-07-30 | S.Stankus | |
| Katilinė Nr.1 | ŠT sandarumo bandymai | 2018-07-31 | S.Stankus | |
| | | | | |

Paruošė:
remonto gr viršininkas Saulius Stankus

Tvirtinu:
UAB "Plungės šilumos tinklai"
L. e. p. direktorius
Romas Luotė
2018 m. gegužės mėn. 8 d.

# UAB Plungės šilumos tinklai"
## Lentpjūvės g. katilinė
## Pasiruošimo 2018 - 19 m. m. šildymo sezonui darbų planas - grafikas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Planuojama atlikti iki | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠK Nr. 1, 2, 3 pelenų multiciklonų apžiūra, valymas. | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |
| 2 | VŠK Nr. 3 pakūros ardyno apžiūra ir profilaktika. | 2018-05-02 | P. Ščupokas | |
| 3 | VŠK Nr. 3 pelenų multiciklono dozatoriaus remontas. | 2018-05-02 | P. Ščupokas | |
| 4 | VŠK Nr. 3 skersinio kuro transporterio grandinių apsaugų remontas. | 2018-09-21 | P. Ščupokas | |
| 5 | KE skruberio valymas ir profilaktika. | 2018-05-02 | P. Ščupokas | |
| 6 | KE valymas ir profilaktika. | 2018-05-02 | P. Ščupokas | |
| 7 | KE kondensato siurblių korpusų keitimas. | 2018-06-11 | P. Ščupokas | |
| 8 | KE kondensato valymo įrangos valymas ir profilaktika. | 2018-05-02 | P. Ščupokas | |
| 9 | VŠK Nr. 2 pakūros ardyno remontas. | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |
| 10 | VŠK Nr. 2 pelenų šalinimo transporterio varomosios ašies keitimas. | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |
| 11 | VŠK Nr. 1 ir 2 kuro padavimo hidraulinės stotelės, kuro sandėlyje, remontas. | 2018-09-21 | P. Ščupokas | |
| 12 | VŠK Nr. 1 ir 2 kuro sandėlio šliaužikų remontas. | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |
| 13 | Katilinės nuotekų siurblinės remontas. | 2018-08-17 | P. Ščupokas | |
| 14 | Šilumos skaitiklių patikra ir remontas (3 vnt.) | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |
| 15 | Trieigio reguliuojamo vožtuvo T11-02 remontas. | 2018-07-13 | P. Ščupokas | |

Paruošė:
Katilinių viršininkas Paulius Ščupokas
tel. 865520519

Tvirtinu:
UAB "Plungės šilumos tinklai"
L. e. p. direktorius
Romas Luotė
2018 m. gegužės mėn. 8 d.

UAB Plungės šilumos tinklai"
V. Mačernio g. katilinė
Pasiruošimo 2018 - 19 m. m. šildymo sezonui darbų planas - grafikas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Planuojama atlikti iki | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinklų siurblių įkamšų apžiūra, keitimas. | 2018-07-27 | P. Ščupokas | |
| 2. | Kamino ir dūmų kanalų (ūlų) apžiūra ir būklės įvertinimas. | 2018-07-20 | P. Ščupokas | |
| 3. | VŠK Nr. 1 ir Nr. 4 apžiūra ir būklės įvertinimas. | 2018-07-27 | P. Ščupokas | |
| 4. | DRĮ apžiūra ir profilaktika. | 2018-07-27 | P. Ščupokas | |
| 5. | Šilumos skaitiklių patikra ir remontas (2 vnt.). | 2018-07-27 | P. Ščupokas | |
| 6. | Tinklų papildymo metalinių vamzdžių keitimas. | 2018-07-27 | P. Ščupokas | |

Paruošė:
Katilinių viršininkas Paulius Ščupokas
tel. 865520519

# UAB „ PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Tvirtinu: 2018m gegužės 8d
L.E.Direktoriaus pareigas: Romas Luotė

Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas 2018-2019m. darbų

## PLANAS GRAFIKAS

| Eil. Nr | Darbų pavadinimas | Periodiškumas (kartų per metus) | Atlikimo data | Atsakingas asmuo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlikti atjungiamosios armatūros, kontrolės, matavimo ir reguliavimo prietaisų paprastasis remontas. | pagal poreikį | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 2 | Atlikti šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūrą, jų riebokšlių paveržimas, paprastasis remontas. | pagal poreikį | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 3 | 129 šilumokaičių sandarumo tikrinimas (vienam namui per metus). | 4 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 4 | Šilumokaičių plovimas. | 36 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 5 | Vamzdynų ir armatūrų izoliacijos atkurimas. | pagal poreikį | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 6 | Įjungiamos ir išjungiamos šilumos sistemos (vienam namui per metus). | 2 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 7 | Atlikti šildymo sistemos plovimus. | 18 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 8 | Atlikti hidraulinius bandymus, mazgų, šildymo sistemos. | 144 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 9 | Atlikti manometru metrologinę patikrą. | 288 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 10 | Išplauti karšto vandens sistemą | 18 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 11 | Atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymas. | 144 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 12 | Atlikti šilumos punkto veikimo parametrų kontrolę (vienam namui per mėnesį). | 96 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 13 | Atliekama atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų kontrolę, nurašyti šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (Vienam namui per metus). | 12 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 14 | Šalto vandens skaitiklio nurašymas prieš šilumokaitį (Vienam namui per metus). | 12 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 15 | Filtrų ir purvo rinktuvų plovimas ir valymas (Vienam namui per metus). | 24 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 17 | Tikrinti tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio parametrus (Vienam namui per metus). | 96 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 18 | Tikrinti šildomų patalpų temperatūrą. | pagal poreikį | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 19 | Šilumos punkto žurnalo pildymas (Vienam namui per metus). | 96 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 20 | Atlikti šildymo ir karšto vandens sistemos magistralių tikrinimą (Vienam namui metams). | 24 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 21 | Pakeisti avarinius nuorintojus butuose. | 50 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pakeisti įvadinius apskaitos skaitiklius mazguose Parko al.17a; Jucio 43; Saulėtekio 26; Beržų 48; Šlaito 10; Mačernio 23. | 6 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 23 | Sumontuoti šeštuose aukštuose automatinius nuorintojus po 6vnt Jucio 45 ir Jucio sk. 1 (ventilis, filtras, perėjimas, automatinis nuorintojas). | 12 komplektų | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 24 | Atlikti metrologinė patikrą įvadiniams skaitikliams. | 163 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |
| 25 | Atlikti stovo remontą Končiaus 12-22 | 1 | Iki 2018 09 15 | Artūras Piekus | |

Sudarė: Šilumos ir KV priežiūros specialistas Artūras Piekus